

신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	에이치에스화성(주) 인천영종 A60BL 아파트 건설공사 8공구			성명(대표자)	이 종 원, 최 진 업	
	소재지	인천광역시 중구 중산동 1911-3 (전화번호 : 032-710-8566)					
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
		675 세대	74 m ²	84 m ²			
사업계획 승인일		66 세대	609 세대				
측 정 자	상호	상록환경위생(주)		등록번호	송파 제3호		
	소재지	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호 (전화번호 : 02-556-6929)					

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항목	측정일시 (시간)	측정지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고 기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
1지점	12/9 (13:02)	거실중앙부 (1021-1203)	남서향	52.5	3.9	873.1	25.2	19.6	40.3	밀폐 133.8 환기 43.0
				입주예정자 입회 여부			○	○	○	○
2지점	12/9 (14:10)	거실중앙부 (1022-304)	남서향	35.7	3.7	846.5	58.7	64.8	17.0	밀폐 135.6 환기 79.0
				입주예정자 입회 여부			○	○	○	○
3지점	12/30 (13:40)	거실중앙부 (1023-2303)	남서향	28.9	1.6	313.4	9.8	4.1	27.0	밀폐 122.3 환기 53.6
				입주예정자 입회 여부			○	○	○	○
4지점	12/9 (15:44)	거실중앙부 (1024-1201)	남동향	66.4	3.9	791.9	31.0	25.2	34.6	밀폐 132.5 환기 33.6
				입주예정자 입회 여부			○	○	○	○
5지점	12/9 (15:56)	거실중앙부 (1025-1202)	남동향	59.9	3.6	691.4	35.2	36.8	39.7	밀폐 142.8 환기 59.9
				입주예정자 입회 여부			○	○	○	○
평균				46.6	3.4	600.0	44.5	47.5	27.5	밀폐 132.9 환기 51.4

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2024년 12월 9일
제출자 에이치에스화성(주) 인천영종 A60BL 아파트 건설공사 8공구 현장 김 종 구 (서명 또는 인)

인천광역시 중구청장 귀하



신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	에이치에스화성(주) 인천영종 A60BL 아파트 건설공사 8공구			성명(대표자)	이 종 원, 최 진 엽		
	소재지	인천광역시 중구 중산동 1911-3 (전화번호 : 032-710-8566)						
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모					
			74 m'	84 m'				
675 세대		66 세대	609 세대					
	사업계획 승인일	2022. 12. 23						
측 정 자	상호	상록환경위생(주)		등록번호		송파 제3호		
	소재지	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호 (전화번호 : 02-556-6929)						

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항목	측정일시 (시간)	측정지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고 기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
6지점	12/9 (15:26)	거실중앙부 (1027-202)	남서향	39.5	3.1	227.0	51.3	58.2	12.3	밀폐 143.6 환기 59.7
				입주예정자 입회 여부			○	○	○	○
7지점	12/9 (14:24)	거실중앙부 (1028-1801)	정동향	46.4	3.7	619.0	105.2	124.1	28.3	밀폐 141.9 환기 48.5
				입주예정자 입회 여부			○	○	○	○
8지점	12/9 (14:13)	거실중앙부 (1029-201)	남동향	43.5	3.4	437.4	39.7	47.1	20.5	밀폐 110.3 환기 34.2
				입주예정자 입회 여부			○	○	○	○
평균				46.6	3.4	600.0	44.5	47.5	27.5	밀폐 132.9 환기 51.4

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2025년 11월 일
 제출자 에이치에스화성(주) 인천영종 A60BL 아파트 건설공사 8공구 현장 김 중 구 (서명 또는 인)
 인천광역시 중구청장 귀하

